

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

## PREAMBULUM

Amely létrejött egyrészről a

**Név: Zala Volán Zrt.**

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 16.  
Képviseli: Papp László vezérigazgató  
Telefonszám: +36-92-503-620  
Faxszám: +36-92-503-635  
E-mail cím: info@zalavolan.hu  
Bankszámlaszám: 11992309-03502862-00000000  
Adószám: 11342773-2-20

**Név: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása**

Cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.  
Képviseli: Novák Ferenc elnök  
Telefonszám: +36-93/340-100  
Faxszám: +36-93/340-531  
E-mail cím: tersegmenedzser@zalakaros.hu, menedzser@zalakaros.hu  
Bankszámlaszám: 75000112-10065086  
Adószám: 15760559-1-20

**Név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.**

Cím: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.  
Képviseli: Szőke József műszaki vezérigazgató-helyettes és Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató  
Telefonszám: +36-1-819-9000  
Faxszám: +36-1-819-9540  
E-mail cím: info@kozut.hu  
Bankszámlaszám: 10300002-10460102-49020027  
Adószám: 14605749-2-44

valamint

**VÁLLALKOZÓ****Horváth Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.**

továbbiakban, mint **Vállalkozó**  
Székhelye: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.  
Levelezési cím: 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.  
Adószám: 10496934-2-20  
Bankszámlaszám: 10918001-00000003-26380000  
Statisztikai számjel: 10496934-4213-113-20  
Képviseli: Horváth Tihamér  
Telefon: +36-83-316-670  
Telefax: +36-83-316-670  
E-mail: [horep12.vallalkozas@gmail.com](mailto:horep12.vallalkozas@gmail.com)  
Együttesen a továbbiakban: Felek.

## I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. A Megrendelők megrendelik a Vállalkozó elvállalja a szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott feladatok elvégzését. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása ajánlatkérő (mely eljár Zala Volán Zrt. a Magyar Közút Nzrt. nevében) a „*Vállalkozási szerződés keretében közösségi közlekedéssel kapcsolatos építési beruházás Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben –Keszthelyi autóbusz-pályaudvar építése (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005)*” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően.
- 1.2. Jelen szerződés az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció, az írásban feltett kérdések és az azokra adott kiegészítő tájékoztatások és a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak elválaszthatatlan mellékletei.
- 1.3. Megrendelők jelen szerződés alapján vállalkozásba adják, Vállalkozó elvállalja, hogy a szerződés keretében a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás létesítményeit megépíti, illetve leszállítja a technológia berendezéseket a jelen szerződés melléklete szerinti dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon úgy, hogy az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített feltételeket kielégíti.

## II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS OKA:

- II.1. Vállalkozó 2014. november 10. napján megküldött Kérelmében (1. számú melléklet) foglaltak szerint kezdeményezte a 2014. május 08. napján, „*Vállalkozási szerződés keretében közösségi közlekedéssel kapcsolatos építési beruházás Keszthelyen és a zalakarosi kistérségben –Keszthelyi autóbusz-pályaudvar építése (NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005)*” tárgyban aláírt szerződés módosítását, figyelemmel az alábbi indokokra:
  - ↳ Az építési napló megnyitástól kezdődően az összes munkanap 1/3-án, az évszaknak megfelelően lényegesen eltérő nagy mennyiségű csapadék akadályozta vagy korlátozta a munkavégzést. (2. sz. melléklet: Meteorológiai adatok a hullott csapadék tekintetében ) A különösen csapadékos időszak következtében az épülő autóbusz pályaudvar területére a meglévő városi csapadékvíz hálózaton érkező vízmennyiség továbbvezetése a meglévő befogadó régi csapadékvíz hálózaton nem volt lehetséges, mert az az érkező vizet nem vezette el, így az építési terület víz alá került. A probléma megoldása jelentősen befolyásolta a munkavégzést.
- II.2. A fent rögzített okok illetőleg körülmények következményeként a Felek a jelen szerződésmódosításban a Vállalkozási szerződés III.3.2. pontjában foglalt véghatáridejének módosításában állapodnak meg a Támogató Hatóság előzetes információra is figyelemmel.



### III. A SZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RÉSZEI

A szerződő felek közös megegyezéssel a 2014. május 08. napján megkötött vállalkozási szerződés alábbi pontjának módosításában állapodnak meg:

A módosítást megelőzően:

#### III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

- 3.1. A teljesítés helye: Keszthely; 917/13, 917/12, 916/2 és a 296 hrsz.
- 3.2. A teljesítés határideje a szerződés aláírásától számított 184 nap naptári nap. Megrendelők teljesítés alatt az eredményes műszaki átadás-átvételt értik. Megrendelők előteljesítést elfogadnak.

A módosítást követően:

#### III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE

- 3.3. A teljesítés helye: Keszthely; 917/13, 917/12, 916/2 és a 296 hrsz.
- 3.4. A teljesítés határideje: 2015. január 31. Megrendelők teljesítés alatt az eredményes műszaki átadás-átvételt értik. Megrendelők előteljesítést elfogadnak.

### IV. Egyebek:

IV.1. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás II. pontjában meghatározott körülmények olyan, mindkét fél jogos érdekét sértő körülmények, melyek alapján a 2014. május 08. napján megkötött Vállalkozási Szerződést a Kbt. 132. § bekezdése alapján módosítják, tekintettel arra, hogy:

- ☞ a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
- ☞ a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg az eredeti szerződéses összeg 5%-át meghaladó mértékben – figyelemmel a Kbt. 132.§ (3) bekezdésében foglaltakra is- ; vagy
- ☞ a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.

IV.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése változatlanul érvényes és irányadó a Felek jogviszonyára.

IV.3. Jelen szerződésmódosítás annak valamennyi Fél általi aláírást követően lép hatályba.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: A véghatáridő módosítási kérelem (bejelentő levél)  
2.sz. melléklet: Meteorológiai adatok a hullott csapadék tekintetében

Kelt: Zalaegerszeg, 2014. év 11. hó 21. napján

**Zala Volán Zrt.**

Megrendelő

képviselésében:

Zala Volán Közlekedési Zrt.

Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

23.

.....  
KULCSÁRNÉ BÁNOVITS ERZSÉBET  
gazdasági igazgató

.....  
BUSA CSABA  
személyközlekedési igazgató

Kelt: Budapest, ..... év ..... hó .... napján

**Magyar Közút Nonprofit Zrt.**

Megrendelő

képviselésében:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024 Budapest, Kényes Elek u. 7-13

.....  
SZŐKE JÓZSEF  
műszaki vezérigazgató-helyettes

.....  
KOVÁCS ATTILA  
fejlesztési- és felújítási igazgató

Kelt: Zalakaros, 2014. év 11. hó 21. napján

**Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása**

Megrendelő

képviselésében:

.....  
NOVÁK FERENC  
elnök

.....  
MAGYARNÉ KOVÁCS JUDIT  
pénzügyi osztályvezető

Kelt: Keszthely, 2014. év 11. hó 21. napján

**Horváth Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.**

Vállalkozó

képviselésében:

HORVÁTH-ÉP  
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667  
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.  
Adószám: 10496934-2-20  
Unicredit Bank 10918001-00000003-26380000

.....  
HORVÁTH TIHAMÉR  
ügyvezető